Harmonogram prac realizacyjnych

Lp	Czynność	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
I. Zaprojektowanie budynku oraz zagospodarowania terenu wokół budynku																									
1	Opracowanie mapy do celów projektowych																								
2	Opracowanie projektu																								
2.1	Opracowanie Projektu Technologicznegp (3 m-ce)																								
2.2	Opracowanie Projektu Budowlanego (3 m-ce)																								
2.3	Opracowanie Projektu Wykonawczego (5 m-cy)																								
3	Opiniowanie PB przez Zamawiającego																								
4	Korekta PB po uwagach Zamawiajacego																								
5	Opiniowanie PB po korektach																								
6	Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę																								
7	Uzyskanie pozwolenia na budowę (65 dni)																								
8	Uzyskanie ostatecznośc decyzji (14dni)																								
II. Budowa ośrodka radioterapii																									
9	PRACE BUDOWLANE																								
10	Próby, rozruchy, szkolenia itp..																								
11	Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie wraz z zajęciem stanowiska odpowiednich służb m.in. Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Straży Pożarnej. (14dni + 21dni)																								
III. Roboty ziemne, zagospodarowanie terenu, przyłącza																									
12	PRZYŁACZA																								
13	ROBOTY ZIEMNE																								
14	ZAGOSPODARWOANIE TERENU																								
IV. Roboty betonowe - szkilet konstrucykny																									
15	ROBOTY ŻELBETOWE - Fundamenty																								
16	ROBOTY ŻELBETOWE - Słupy i strop piwnic																								
17	ROBOTY ŻELBETOWE - Słupy i strop parter																								
18	ROBOTY ŻELBETOWE - Słupy i strop Ip																								
19	ROBOTY ŻELBETOWE - Słupy i strop IIp																								
20	PRACE MURARSKIE ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE																								
V. ELEWACJA																									
21	WYKONANIE ELEWACJI																								
VI. INSTALACJE WEWNĘTRZNE , ROBOTY WYKOŃCZENIOWE																									
22	INSTALACJE WEWNĘTRZNE																								
23	ROBOTY WYKONCZENIOWE																								
24	POŁACZENIE NOWEBUDOWNEGO BUDYNKU Z ISTNIEJĄCYM																								
25	STEROWANIA, BMS ppoż																								
26	MONTAŻ WYPOSAŻENIA STAŁEGO																								
27	Opracowanie dokuemntacji rozruchowej i eksploatacyjnej, próby, rozruchy, szkolenie itp..																								
VII. DOSTAWA, MONTAZ I URUCHOMIENIE SPRZĘTU MEDYCZNEGO I INNE																									
28	DOSATWA																								
29	MONTAŻ I URUCHOMIENIE																								